# 政達木業二廠　梅花排水搭排＋既設版橋申請　辦理進度說明

> 製表日期：115 年 11 月 12 日　｜　承辦：鄭玉屏（0975-328-779）　前提：目前廠內生活污水**尚未接到梅花排水**（化糞池滿了請人抽運）。

## 一、一句話說明

農田水利署那一關**已經通過**；現在正在準備**宜蘭縣政府**這一關（梅花排水是縣府管的），文件大部分已經做好，**還差幾樣資料和簽章就能送件**。縣府核准之後才能施工接管、開始排放。

## 二、已經完成的

| 項目 | 結果 | 日期 |
|---|---|---|
| 工廠改善計畫核定 | 縣府府旅商字第 1130980315 號（說明三(三)要求先取得水利署同意，再向縣府申請搭排） | 113/11/22 |
| 改善期限展延 | 縣府府旅商字第 1150152621 號，展延至 **116/5/21** | 115/8/28 |
| 農田水利署搭排（使用 329 地號水利用地） | **許可**，農水宜字第 1158104356 號，期間 115/9/23～119/12/31 | 115/10/28 |
| 版橋現場拍照、量尺寸 | 長 4.9 m × 寬 7.6 m，鋼筋混凝土版 | 115/11/11 |

## 三、正在辦理：向縣府申請（水利事業跨越水道建造物）

一次申請兩件事：① **生活污水搭排梅花排水**、② **正門口既設版橋補辦**。

已經做好的文件（合訂本 69 頁，依縣府封面 12 項排列）：

- 縣府申請書、使用河川地切結書、封面（用縣府表格填好）
- 送件函
- 施工計畫書（含防汛計畫）
- 圖說 7 張（含新畫的圖七「既設版橋平面圖・縱剖面圖」）＋版橋現況照片表
- 349 地號土地使用同意書
- 公司登記表、核定函、展延函、水利署許可函、329 謄本與地籍圖

## 四、還差什麼（送件前要補）

| # | 要補的 | 誰辦 | 怎麼辦 |
|---|---|---|---|
| 1 | **書面審查表** | 公司 | 向縣府水利資源處水利行政科索取（03-925-1000 分機 8152） |
| 2 | **349 地號土地登記謄本（正本）** | 公司 | 羅東地政或網路申領 |
| 3 | **展延函第 2 頁影本** | 公司 | 從紙本影印 |
| 4 | **簽名蓋章** | 負責人 | 申請書、切結書、土地使用同意書：陳文政簽名蓋章＋公司大小章；送件函 |

| # | 要補的 | 誰辦 | 怎麼辦 |
|---|---|---|---|
| | | | 蓋公司大小章 |
| 5 | **施工廠商資料** | 負責人找廠商 | 廠商名稱電話、放流管材質管徑、長度深度、預定施工日（施工計畫書空格） |
| 6 | 確認幾個小地方 | 公司 | ① 版橋側面高度約 49 cm 是否正確 ② 水利署核准的介入口坐標 X 值（紙本爲準）③ 版橋年份（不知道就寫「不詳」，已先這樣寫） |
| 7 | 印 **4 份**、A4 裝訂 | 公司 | 謄本、同意書至少 1 份正本；附水利署核准書件掃描列印本 |
| 8 | **親送縣府取戳** | 公司 | 水利資源處水利行政科臨櫃 |

## 五、送件之後的流程

1. **縣府書面審查** → 可能通知補件。
2. **繳審查費＋保證金**（依縣管河川區域及排水設施範圍使用收費標準，金額由縣府通知）。
3. **縣府現場會勘** → 核發「排水許可證明」。
4. **施工接管**：
   - 核准後才可以施工、才可以開始排放；**核准前不要先接管**。
   - 原則上避開防汛期（5～11 月），以 12 月～隔年 4 月施工爲主。
   - 施工前 7 天通知縣府與水利署羅東工作站，會同放樣。
5. **完工報驗**：
   - 縣府竣工查驗，合格後掛許可證明標示牌、報府備查。
   - 水利署：完工 30 天內報管理處查驗。
6. **水利署後續**：
   - 繳搭排使用費（依水利署通知）。
   - 依水利署切結書，取得使用執照並實際使用後 3 個月內，補認證實驗室的**水質檢驗報告**。適用時點待確認。

## 六、跟特定工廠登記的關係（期限 116/5/21）

核定函要求申請特定工廠登記前完成三項改善，搭排是其中一項：

| 改善項目 | 狀態 |
|---|---|
| (一) 建築物結構安全證明 | 另案辦理 |
| (二) 消防竣工查驗合格 | 設備已完工、已報驗，等消防局排查驗 |
| (三) 梅花排水搭排 | 水利署已許可；**縣府申請準備中（本件）** |

另外：**116/3/19 前要繳納管輔導金 10 萬元**。

## 七、這段期間請注意

- 縣府核准前，生活污水**照現在方式處理**（化糞池定期請人抽運），**保留抽運收據**。
- 不要先把放流管接進梅花排水，以免被認定未經許可排放（水利署切結書第十一點第(七)項）。