政達木業二廠　生活污水搭排梅花排水介入口工程

施工廠商資料填寫單

> 請廠商參考附上的「施工計畫書」與「圖說」，填寫下列資料後交回（拍照或回傳皆可）。 聯絡人：鄭玉屏 0975-328-779　｜　填表日期：115 年　　月　　日

一、廠商基本資料

項目	填寫
廠商名稱	
統一編號	
負責人	
聯絡電話	
現場負責人／電話	
颱風豪雨 24 小時聯絡人／電話	

二、放流管線

項目	填寫	說明
管材	☐PVC　☐其他：＿＿＿	建議 PVC 管
管徑	＿＿＿ mm（＿＿ 吋）	建議 100 mm（4 吋）以上
管線長度	約 ＿＿＿ m	從廠內放流池到介入口
埋設深度	約 ＿＿＿ m	
坡度	＿＿＿ %	不小於 1%

三、介入口（接入梅花排水處）

項目	填寫	說明
介入口型式	☐埋管　☐附掛　☐明溝銜接	
護岸開孔尺寸	＿＿＿ × ＿＿＿ cm	
地面高程	＿＿＿ m	
管底高程	＿＿＿ m	需高於渠道常水位
渠底高程	＿＿＿ m	
渠道斷面（寬 ×	＿＿＿ × ＿＿＿ m	渠頂寬約 3.83 m

項目	填寫	說明
深）		
回填與復舊方式		
介入口與版橋距離	約 ＿＿＿ m	介入口不可設在版橋下

四、化糞池與放流池（圖五空格）

項目	填寫
化糞池型式	□傳統化糞池　□預鑄式污水處理槽　□其他：＿＿＿
有效容積	＿＿＿ m³
清理頻率	每 ＿＿＿ 個月
放流池／人孔位置	

五、施工時程

項目	填寫
預定施工日期	115／116 年　　月　　日 ～　　月　　日
工期	約 ＿＿＿ 個工作天
估價	約 ＿＿＿＿＿＿ 元

六、施工注意事項（請廠商配合）

1. **縣府核准後才能施工**，核准前不得先接管排放。
2. 原則上避開防汛期（5～11 月），以 12 月～隔年 4 月施工為主。
3. 施工前 **7 天** 由本公司通知縣府水利資源處及農田水利署羅東工作站，會同放樣後才開工。
4. 施工期間不能擋住梅花排水通水；土方、殘料不可推入渠道；農路半幅施工保持通行。
5. 護岸開孔用鑽孔或切割，不可重錘破壞，管口周邊用無收縮水泥砂漿封填。
6. 正門口既設版橋不施工；介入口要避開版橋橋臺。
7. 完工後拍攝施工各階段照片（開挖、埋管、開孔、封填、復舊），供竣工查驗用。

附件：

1. 施工計畫書（含防汛計畫）
2. 圖說：圖一至圖七、既設版橋現況照片表