# 政達木業有限公司二廠 既設版橋及生活污水搭排梅花排水介入口工程施工計畫書(含防汛計畫)

| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 申請人 | 政達木業有限公司二廠(統一編號 89497279) |
| 負責人 | 陳文政 |
| 工廠地址 | 宜蘭縣冬山鄉得安村梅林路 571-1 號(冬山鄉梅山段 349 地號) |
| 施工地點 | 宜蘭縣冬山鄉梅山段 329 地號(水利用地,梅花排水),廠區正門口前 |
| 承受水體 | 梅花排水(宜蘭縣政府管理之區域排水) |
| 施工廠商 | 【待補:廠商名稱、統編、電話】 |
| 編製日期 | 中華民國 115 年 11 月 【　】 日 |

---

## 壹、工程概要

### 一、工程緣由

本公司二廠工廠改善計畫經宜蘭縣政府 113 年 11 月 22 日府旅商字第 1130980315 號函核定,改善期限經 115 年 8 月 28 日府旅商字第 1150152621 號函准予展延至 116 年 5 月 21 日。廠內生活污水擬經化糞池處理後,以埋設管線排入梅花排水。使用梅山段 329 地號水利用地部分,已經農業部農田水利署 115 年 10 月 28 日農水宜字第 1158104356 號函許可(期間 115 年 9 月 23 日至 119 年 12 月 31 日);依該函說明四,另向宜蘭縣政府申請排放許可,並檢附本施工計畫書。

### 二、工程內容

| 項目 | 內容 | 備註 |
|---|---|---|
| 排放水種類 | 生活污水(廁所、盥洗、廚房),經化糞池處理 | 無製程廢水(木材乾式加工) |
| 排放量 | 每日 2.25 立方公尺,年 365 日,年 821.25 立方公尺 | 依搭排計畫書 |
| 放流管 | 管材【待補】,管徑【待補】mm,長度約【待補】m | 建議 PVC 管 100 mm(4 吋)以上,由施工廠商依設計確認 |
| 管線路徑 | 廠內放流池 → 正門口 → 梅山段 329 地號 → 梅花排水護岸 | 詳圖二、圖四 |
| 介入口型式 | ☐埋管 ☐附掛 ☐明溝銜接【待選】 | 詳圖六 |
| 護岸開孔 | 尺寸【待補】,開孔後以混凝土或無收縮水泥砂漿封填 | 不得降低護岸結構強度 |
| 管口高程 | 管底高程【待補】m,高於渠道常水位 | 避免倒灌 |
| 介入口坐標 | TWD97 E 325727.90、N 2726851.58 | 依會同放樣結果為準 |

### 二之一、既設版橋

| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 位置 | 廠區正門口,跨越梅花排水(梅山段 329 地號),連接梅山段 328 地號農路與 349 地號廠區 |
| 現況 | **已施設完成**,本次併案申請補辦許可,不另施工 |
| 尺寸 | 長 4.9 公尺(跨越渠道方向)× 寬 7.6 公尺(約 37.24 平方公尺);版側面高度約 49 公分(115/11/11 實測照片判讀) |
| 構造 | 鋼筋混凝土版橋,兩端擱置於渠岸,渠內無橋墩(115/11/11 現場照片) |
| 用途 | 廠區人員及車輛出入通行 |
| 維護管理 | 由申請人負責;定期清除橋下淤積與雜物,確保不阻礙通水;防汛期前檢查橋面及橋臺 |

> 放流管線介入口位置應避開版橋橋臺,以免影響橋體結構(依會同放樣結果調整)。

### 三、預定工期

自會同放樣完成之翌日起約 **5 個工作天**(不含材料進場與養護等待)。預定施工期間:115 年 【　】 月 【　】 日至 【　】 月 【　】 日,**避開防汛期**(詳肆、防汛計畫)。

---

## 貳、施工組織與聯絡

| 職務 | 姓名 | 電話 | 職責 |
|---|---|---|---|
| 申請人代表 | 陳文政(負責人) | 0932-164882 | 工程總負責、對外協調 |
| 受託聯絡人 | 鄭玉屏 | 0975-328-779 | 申請文件、機關聯繫 |
| 施工廠商負責人 | 【待補】 | 【待補】 | 施工執行、品質與安全 |
| 現場負責人 | 【待補】 | 【待補】 | 每日現場管理,施工期間全程在場 |
| 防汛聯絡人(24 小時) | 【待補】 | 【待補】 | 颱風豪雨期間應變 |

---

## 參、施工方法與步驟

### 一、施工前準備

1. 取得宜蘭縣政府排放許可(排水許可證明)後始得施工。
2. 施工前 **7 日** 以書面通知宜蘭縣政府水利資源處及農業部農田水利署宜蘭管理處羅東工作站,會同現場放樣,確認介入口位置、樁號、高程與管線路徑。
3. 查詢地下管線(自來水、電力、電信)位置,避免挖損。
4. 現場設置施工告示牌(載明工程名稱、許可文號、施工期間、施工廠商及聯絡電話)及安全圍籬、警示燈。
5. 備妥防汛器材(詳肆、三)。

### 二、施工步驟

| 步驟 | 工作內容 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 1 放樣 | 會同機關人員放樣,標示管線中心線、介入口位置及開挖範圍 | 拍照留存 |
| 2 開挖 | 以小型機具或人工開挖管溝,深度【待補】m,寬度以管徑加兩側各 20 cm 為原則 | 開挖土方堆置於渠道外側,不得推入渠道 |
| 3 管線埋設 | 管溝底鋪砂墊層約 10 cm,依設計坡度(不小於 1%)埋設放流管,接頭密封 | 通水試驗確認無滲漏 |
| 4 護岸開孔與介入口 | 於梅花排水護岸依設計尺寸開孔,置入管口,管口與護岸面齊平或依圖六施作,周邊以無收縮水泥砂漿封填 | 開孔採鑽孔或切割,不得以重錘破壞護岸;管口不得突出妨礙通水 |
| 5 回填 | 以砂或原土分層回填夯實,每層不超過 30 cm | 回填高程與原地面齊平 |
| 6 復舊 | 農路(梅山段 328)路面、護岸及植生依原狀復舊 | 復舊標準不低於原狀 |
| 7 清理 | 清除渠道內施工殘料、土石,拆除臨時設施 | 渠道斷面回復施工前狀態 |
| 8 竣工 | 拍攝竣工照片,報請宜蘭縣政府竣工查驗;並依農田水利署許可函報羅東工作站 | 查驗合格後懸掛許可證明標示牌 |

### 三、渠道通水維持

1. 施工期間**不得阻斷梅花排水通水**;護岸開孔作業時段選擇低水位時施作。
2. 如須於渠道內作業,以沙包圍堰局部隔離作業區,保留足夠通水斷面,作業完成當日拆除。
3. 每日收工前檢查渠道內無土石、材料殘留。

---

## 肆、防汛計畫

### 一、施工時段

1. 宜蘭地區颱風及豪雨主要發生於每年 5 月至 11 月,本工程**以 12 月至翌年 4 月施工為原則**;如因許可時程須於上述期間施工,應縮短工期並加強應變。
2. 中央氣象署發布本地區豪雨特報、海上或陸上颱風警報時,不得進行護岸開孔及渠道內作業。

### 二、監測與預警

1. 現場負責人每日上工前查詢中央氣象署天氣預報及水利署防災資訊,並留意梅花排水水位。
2. 渠道水位明顯上漲或上游降雨增大時,立即停止渠道內作業,人員機具撤離至安全處所。

### 三、防汛器材(施工期間置於現場)

| 器材 | 數量 | 用途 |
|---|---|---|
| 沙包 | 30 包以上 | 開孔處臨時封堵、防止倒灌 |
| 抽水機 | 1 台 | 管溝及作業區積水抽排 |
| 帆布 / 防水布 | 2 張 | 覆蓋開挖面及堆置土方 |
| 照明燈具、警示燈 | 各 2 組 | 夜間警示 |

| 器材 | 數量 | 用途 |
|---|---|---|
| 救生圈、救生繩 | 各 1 組 | 人員落水救援 |

### 三之一、既設版橋防汛

1. 每年 5 月防汛期前及颱風警報發布前,清除版橋橋下淤積、漂流物及雜物,確保通水斷面。
2. 颱風豪雨過後檢查橋面、橋臺有無沖刷、裂損,發現異狀即通報宜蘭縣政府水利資源處並修復。

### 四、颱風豪雨應變程序

1. **警報發布前(預報期間)**:暫停施工;開挖管溝回填或覆蓋;護岸已開孔未封填者,以沙包及防水布臨時封堵;清除渠道內材料、土石及臨時設施;機具移至渠道及農路以外高處。
2. **警報期間**:禁止人員進入渠道及護岸範圍;防汛聯絡人 24 小時待命。
3. **警報解除後**:檢查護岸、管線、農路及臨時設施有無損壞,發現損壞立即通報宜蘭縣政府水利資源處及羅東工作站並修復;確認安全後始得復工。

### 五、緊急聯絡

| 單位 | 電話 |
|---|---|
| 宜蘭縣政府水利資源處水利行政科 | (03)925-1000 分機 8152 |
| 農業部農田水利署宜蘭管理處羅東工作站 | 【待補】 |
| 農田水利署宜蘭管理處(承辦陳駿毅) | (03)925-5000 分機 257 |
| 冬山鄉公所 | 【待補】 |
| 消防、救護 | 119 |
| 警察 | 110 |

---

## 伍、交通維持與環境保護

1. 梅山段 328 地號農路開挖時,**採半幅施工,保持單線通行**,設置警示燈、交通錐及告示;夜間不留開挖面,無法回填時以鋼板覆蓋並設警示燈。
2. 施工產生之土方、廢棄物當日清運,不得棄置於渠道、農路或鄰地。
3. 施工泥水不得直接排入梅花排水;灑水抑制揚塵。
4. 施工時間為上午 8 時至下午 5 時,避免夜間噪音。
5. 施工期間不得影響鄰近 A7-1 小給(灌溉渠道)之通水,且**放流管不得接入灌溉渠道**。

---

## 陸、職業安全衛生

1. 施工人員應配戴安全帽、反光背心;渠道邊作業應穿著救生衣。
2. 開挖深度超過 1.5 m 時應設擋土支撐或放坡。
3. 機具操作人員應具相關資格;施工前辦理安全宣導。

4. 發生事故時立即停工、救護並通報。

---

## 柒、品質管理與竣工查驗

1. 管材進場檢查規格(管材、管徑、厚度)並留存出貨證明。
2. 管線埋設完成回填前,拍照記錄管徑、坡度、埋設深度,並做通水試驗。
3. 護岸開孔前後、封填完成、復舊完成各階段拍照(含日期)。
4. 竣工後檢附竣工圖、施工照片、材料證明,報請宜蘭縣政府竣工查驗;依農田水利署許可函,同時報羅東工作站。
5. 查驗合格後於介入口附近懸掛排水許可證明標示牌,並報府備查。

---

## 捌、施工承諾事項

1. 施工前 7 日通知宜蘭縣政府及農田水利署宜蘭管理處羅東工作站,會同放樣後始得施工。
2. 施工期間不阻斷渠道通水,必要時設置臨時導水設施。
3. 施工損壞水利設施、護岸或農路者,由本公司負責無條件修復或賠償。
4. 工程費用由本公司負擔。
5. 許可期間屆滿或經廢止時,由本公司自費拆除管線並回復原狀。
6. 遵守主管機關現勘及審查意見,並依指示改善。

---

## 附件

- 圖一 位置圖(廣域)
- 圖二 介入點位置圖(平面圖)
- 圖三 地籍圖套繪圖
- 圖四 借用他人土地管線位置圖說
- 圖五 排水系統流路圖
- 圖六 介入口工程設計圖

申請人:政達木業有限公司二廠　　負責人:陳文政　(蓋公司大小章)

施工廠商:【待補】　　負責人:【待補】　(蓋章)