政達木業有限公司二廠 既設版橋及生活污水搭排梅花排水施工計畫書(含防汛計畫)

項目	內容
申請人	政達木業有限公司二廠(統一編號 89497279),負責人陳文政
工廠地址	宜蘭縣冬山鄉得安村梅林路 571-1 號(梅山段 349 地號)
施工地點	梅山段 329 地號(水利用地,梅花排水),廠區正門口前
承受水體	梅花排水(宜蘭縣政府管理之區域排水)
編製日期	中華民國 115 年 11 月

一、工程概要

1. **生活污水搭排**:廠內生活污水經既有化糞池處理後,以 PVC 管(管徑 100 mm)埋設至梅山段 329 地號,於梅花排水護岸設介入口排放。日最大排放量 2.25 立方公尺、年 821.25 立方公尺。已經農業部農田水利署 115 年 10 月 28 日農水宜字第 1158104356 號函許可使用水利用地。
2. **既設版橋**:廠區正門口跨越梅花排水之鋼筋混凝土版橋一座,長 4.9 公尺、寬 7.6 公尺,渠內無橋墩,已施設完成,本次併案補辦,**不另施工**。

二、施工方式

1. 縣府核准後,選定施工廠商,施工前 7 日函報縣府並通知農田水利署羅東工作站會同放樣。
2. 開挖管溝、埋設 PVC 管,接頭密封、通水試驗無滲漏。
3. 護岸以鑽孔方式開孔(約 ϕ15 cm),置入管口後以無收縮水泥砂漿封填;管口高於渠道常水位,不突出妨礙通水;介入口避開版橋橋臺。
4. 砂回填夯實,路面及護岸依原狀復舊,清除渠道內殘料。
5. 預定工期約 5～10 個工作天,不阻斷渠道通水。
6. 完工後檢附竣工照片報請縣府竣工查驗,並依農田水利署許可函報羅東工作站;查驗合格後懸掛許可證明標示牌。

三、防汛計畫

1. 以 12 月至翌年 4 月施工爲原則,避開防汛期。
2. 中央氣象署發布豪雨特報或颱風警報時,停止施工;開挖處回填或覆蓋,開孔處以沙包封堵,機具撤離渠道。
3. 現場備沙包、抽水機、防水布。
4. 版橋:每年防汛期前及颱風前清除橋下淤積、漂流物;災後檢查橋面及橋臺。
5. 緊急聯絡:宜蘭縣政府水利資源處 (03)925-1000 分機 8152;農田水利署宜蘭管理處 (03)925-5000;申請人陳文政 0932-164882;消防救護 119。

四、承諾事項

1. 施工期間不阻斷渠道通水,土方及廢棄物不得棄置渠道。
2. 損壞水利設施、護岸或農路,由本公司負責修復或賠償。
3. 工程費用由本公司負擔;版橋及管線維護管理由本公司負責。
4. 許可期滿或經廢止時,自費拆除並回復原狀;主管機關認有妨礙通水時,依指示改善。

附件:圖說圖一至圖七、既設版橋現況照片表。

申請人:政達木業有限公司二廠　　負責人:陳文政 （蓋公司大小章）