政達木業二廠　梅花排水搭排＋既設版橋申請　辦理進度說明

> 製表日期：115 年 11 月 12 日　｜　承辦：鄭玉屏（0975-328-779）　前提：目前廠內生活污水**尚未接到梅花排水**（化糞池滿了請人抽運）。

一、一句話說明

農田水利署那一關**已經通過**；現在正在準備**宜蘭縣政府**這一關（梅花排水是縣府管的），文件大部分已經做好，**還差幾樣資料和簽章就能送件**。縣府核准之後才能施工接管、開始排放。

二、已經完成的

項目	結果	日期
工廠改善計畫核定	縣府府旅商字第 1130980315 號（說明三(三)要求先取得水利署同意，再向縣府申請搭排）	113/11/22
改善期限展延	縣府府旅商字第 1150152621 號，展延至 **116/5/21**	115/8/28
農田水利署搭排（使用 329 地號水利用地）	**許可**，農水宜字第 1158104356 號，期間 115/9/23～119/12/31	115/10/28
版橋現場拍照、量尺寸	長 4.9 m × 寬 7.6 m，鋼筋混凝土版	115/11/11

三、正在辦理：向縣府申請（水利事業跨越水道建造物）

一次申請兩件事：**① 生活污水搭排梅花排水**、**② 正門口既設版橋補辦**。

已經做好的文件（合訂本 69 頁，依縣府封面 12 項排列）：

- 縣府申請書、使用河川地切結書、封面（用縣府表格填好）
- 送件函
- 施工計畫書（含防汛計畫）
- 圖說 7 張（含新畫的圖七「既設版橋平面圖・縱剖面圖」）＋版橋現況照片表
- 349 地號土地使用同意書
- 公司登記表、核定函、展延函、水利署許可函、329 謄本與地籍圖

四、還差什麼（送件前要補）

#	要補的	誰辦	怎麼辦
1	**書面審查表**	公司	向縣府水利資源處水利行政科索取（03-925-1000 分機 8152）

#	要補的	誰辦	怎麼辦
2	**349 地號土地登記謄本（正本）**	公司	羅東地政或網路申領
3	**展延函第 2 頁影本**	公司	從紙本影印
4	**簽名蓋章**	負責人	申請書、切結書、土地使用同意書：陳文政簽名蓋章＋公司大小章；送件函蓋公司大小章
5	**施工廠商資料**	負責人找廠商	廠商名稱電話、放流管材質管徑、長度深度、預定施工日（施工計畫書空格）
6	確認幾個小地方	公司	① 版橋側面高度約 49 cm 是否正確 ② 水利署核准的介入口坐標 X 值（紙本為準）③ 版橋年份（不知道就寫「不詳」，已先這樣寫）
7	印 **4 份**、A4 裝訂	公司	謄本、同意書至少 1 份正本；附水利署核准書件掃描列印本
8	**親送縣府取戳**	公司	水利資源處水利行政科臨櫃

五、送件之後的流程

1. **縣府書面審查** → 可能通知補件。
2. **繳審查費＋保證金**（依縣管河川區域及排水設施範圍使用收費標準，金額由縣府通知）。
3. **縣府現場會勘** → 核發「排水許可證明」。
4. **施工接管**：
   - 核准後才可以施工、才可以開始排放；**核准前不要先接管**。
   - 原則上避開防汛期（5～11 月），以 12 月～隔年 4 月施工為主。
   - 施工前 7 天通知縣府與水利署羅東工作站，會同放樣。
5. **完工報驗**：
   - 縣府竣工查驗，合格後掛許可證明標示牌、報府備查。
   - 水利署：完工 30 天內報管理處查驗。
6. **水利署後續**：
   - 繳搭排使用費（依水利署通知）。
   - 依水利署切結書，取得使用執照並實際使用後 3 個月內，補認證實驗室的**水質檢驗報告**。適用時點待確認。

六、跟特定工廠登記的關係（期限 116/5/21）

核定函要求申請特定工廠登記前完成三項改善，搭排是其中一項：

改善項目	狀態
(一) 建築物結構安全證明	另案辦理
(二) 消防竣工查驗合格	設備已完工、已報驗，等消防局排查驗
(三) 梅花排水搭排	水利署已許可；**縣府申請準備中（本件）**

另外：**116/3/19 前要繳納管輔導金 10 萬元**。

七、這段期間請注意

- 縣府核准前，生活污水**照現在方式處理**（化糞池定期請人抽運），**保留抽運收據**。
- 不要先把放流管接進梅花排水，以免被認定未經許可排放（水利署切結書第十一點第(七)項）。